

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului**  
**„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a**  
**stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de .....10.2016, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 15769 din 18.10.2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 15770 din 18.10.2016 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 94/23.06.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921.

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 44/19.09.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Calimanesti-Caciulata", cu modificările și completările ulterioare.

- Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” până la data de **30 iunie 2018**.

**Art. 2** – Se împuternicește domnul **Constantin RĂDULESCU**, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

**Art. 3** – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cămară, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acestora pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_ abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

  
**Constantin RĂDULESCU**


**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
**Daniela CALIANU**

**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LĂȘTUN**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2016**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		18.10.2016

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului  
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a  
stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Proiectul „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr. 7/2016 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2016.

În conformitate cu prevederile Articolului 16 – Modificări și completări la contract, alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările și completările ulterioare, prelungirea duratei de implementare se poate solicita prin act adițional cu cel puțin 60 de zile de expirarea termenului prevăzut la art. 2 din contract, respectiv 31 decembrie 2016.

**În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate,** în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 până la data de 30 iunie 2016 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

Ulterior în baza Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora s-a aprobat

prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31 decembrie 2016 (Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 94/23.06.2016).

Cu toate eforturile desfășurate de Consiliul Județean Vâlcea până în prezent, situația proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” se prezintă după cum urmează:

- Între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea și Societatea PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 15317/316 din 10.12.2012. Potrivit clauzei 7.4 din Contract, termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere. La data de 30.12.2015 a fost încheiat Actul adițional nr. 6 prin care s-a modificat clauza 7.4. din Contract în sensul că termenul final de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului a fost de 37 de luni și 20 de zile, de la data emiterii ordinului de începere, respectiv până la data de 31.03.2016.
- Până în prezent a fost recepționat Parcul de agrement și sport Jiblea (luna august 2015), **însă se află în curs de execuție lucrările la celălalt obiect de investiție Parcul acvatic și Centru de Relaxare Călimănești, unde sunt înregistrate întârzieri majore față de ultimul grafic aprobat.**
- Astfel, s-a procedat la aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din prețul total al contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- Progresul fizic al contractului este de 87%, iar progresul financiar al contractului de lucrări este de 74%;
- Nu poate fi estimată data recepției la terminarea lucrărilor, fiind încă în curs de realizare:
  - ✓ lucrările de finisaje la corpurile C1 și C2,
  - ✓ platforma metalică de susținere a toboganelor (în prezent este livrat în șantier cca 60% din confecția metalică zincată),
  - ✓ montajul instalațiilor aferente piscinei C5 și toboganelor,
  - ✓ livrarea și montajul toboganelor (în prezent este livrat în șantier cca 50% din ansamblul toboganelor),
  - ✓ placarea cu gresie a zonei aferente toboganelor,
  - ✓ lucrările de amenajare privind protecția mediului.
- Având în vedere întârzierile înregistrate în execuția lucrărilor nu se poate estima termenul de punere în exploatare a obiectivului de investiție, în prezent aflându-ne în etapa de inițiere a demersurilor

pentru organizarea instituțională și ulterior crearea și ocuparea celor 24 de locuri de muncă.

➤ În aceste condiții nu există premise de finalizare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” până la data de 31 decembrie 2016.

➤ În acest context au fost luate o serie de măsuri pentru evitarea riscului de nefinalizare în termen, precum:

✓ Somații către antreprenor pentru suplimentarea efectivului de personal și asigurarea cash-flow-ului necesar derulării contractului (în condițiile în care lipsa cash-flow-ului este confirmată și de primirea unui număr mare popririi asupra sumelor de bani pe care Consiliul Județean Vâlcea le datorează S.C. PROTECTCHIM S.R.L. până la această data).

✓ Organizarea periodică de ședințe de lucru pentru analiza stadiului proiectului.

✓ Monitorizare zilnică a efectivului de personal (până în luna iulie 2016 monitorizarea zilnică era realizată de angajați ai Primăriei orașului Călimănești, începând cu data de 1 august 2016 s-a efectuat de către angajați din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea).

Având în vedere că, la obiectul de investiții Parc Acvatic și Centru de Relaxare Călimănești din cadrul proiectului, mai este de realizat ansamblul de tobogane, s-au efectuat și vizite la subcontractanții antreprenorului pentru a se verifica stadiul realizării confecției metalice ce va susține toboganul, precum și stadiul zincării acesteia, fiind efectuate intervenții pentru livrarea în șantier în termenele asumate.

✓ Aplicarea de penalitati de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din prețul totalul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**Având în vedere cele menționate, precum și faptul că sumele necesare finalizării proiectului au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 44/19.09.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare**

2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Calimanești-Căciulata", cu modificările și completările ulterioare, **propunem aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 până la data de 30 iunie 2018.**



**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		18.10.2016

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Proiectul „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**”, în cadrul căruia solicitant este Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 7/2016 data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2016.

**Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921** este în conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/16.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;



o Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și a cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 94/23.06.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921.

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 44/19.09.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Calimanesti-Caciulata", cu modificările și completările ulterioare.



DIRECTOR GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		18.10.2016



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
DIRECȚIA MONITORIZARE

Nr. 57163/17.06.2016

● Către:	Nicolae BURGHELEA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218071
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017
	Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167
	Dorian DELUREANU, Sef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/419.496
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222
	Dan POPA, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665
CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est		
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		
	Sorin MAXIM, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		
	Marcel BOLOS Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest		
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		
● De la:	Luiza RADU Seful Autorității de Management pentru POR	Data:	
● Ref:	Instrucțiunea nr.146 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora	Pagini:	2

Urgent

Spre informare

Spre comentarii

Rugăm răspundeți

Pentru comunicare

**Regic**

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

**Stimată Doamnă Director,**  
**Stimate Domnule Director,**

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 146 /06/2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.


Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr.146/17.06.2016 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail.

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare,

**Cu stimă,**

**Luiza RADU**

**Șeful Autorității de Management pentru POR**



**Regic**

*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)



Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
  - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
  - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în pivița proiectelor nefuncționale;
  - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrie la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

**A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);**

**B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).**

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

**C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.**

~~Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)~~

**Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C);(după caz)**

**D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;**

**E) "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,**

**3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:**

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelungite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

**Anexa:** model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

**LIUZA RADU**  
**Șeful Autorității de Management pentru POR**



**ACT ADIȚIONAL NR. .... / .....**  
**la contractul de finanțare nr. .... / ..... pentru proiectul**  
**..... (cod SMIS .....**)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr146/06/2016

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

**Agencia pentru Dezvoltare Regională** ....., cu sediul în ....., Tel./ Fax. ...., cod de înregistrare fiscală ....., reprezentată legal de domnul/doamna ....., având funcția de ....., în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

....., având sediul în ....., cod de înregistrare fiscală ....., reprezentată legal de domnul/doamna ....., având funcția de ....., identificat prin B.I / C.I seria ..... nr. ...., CNP ....., în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

**ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

**"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.**

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de \_\_\_\_\_ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (.....)";

**ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.**



**\*(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)**

**ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional [REDACTAT]:**

(1)

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta; [REDACTAT]
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz); [REDACTAT]
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

**\*(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)**

**ARTICOLUL III.**

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

**ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, [REDACTAT].**

**ARTICOLUL V. Dispoziții finale**

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

**Pentru Organismul Intermediar**

**Nume:**  
**Funcție:**  
**Semnătură:**  
**Data:**

**Pentru Beneficiar**

**Nume:**  
**Funcție:**  
**Semnătură:**  
**Data:**

**Pentru Autoritatea de Management**

**Nume:**  
**Funcție:**

**Semnătură:**

**Data:**

**AVIZAT**

**Secretar General Adjunct,  
Mihaela DINCĂ**

**Camelia COPORAN, Director general adjunct  
Direcția Generală Programe Europene**

**Luiza RADU, Șef AMPOR**

**Biroul Control Financiar Preventiv Programe**

**Ionela STOIAN, Director general  
Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul**

**Luminița ZEZEANU, Director  
Direcția Autorizare Programe**

**Lucia BĂICOIANU, Director  
Direcția Monitorizare**