



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME
ȘI RELAȚII EXTERNE

No 4872 / 25.03 2015

APROBAT
p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PĂSAT



AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Constantin DIRINEA



INFORMARE

privind propunerea de fazare a contractelor de lucrări aferente proiectului „*Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*”

În baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/3.06.2013 de aprobare a aplicației de finanțare și a documentelor suport (după 13 revizii ale acestora) pentru proiectul „*Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*” la 15.11.2013, a fost semnat contractul de finanțare prin axa prioritară 2 a *Programului Operațional Sectorial de Mediu* pentru proiectul menționat.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 82/22.07.2014, la solicitarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice formulată prin adresa nr. 125498/CG/8.07.2014, au fost aprobate 6 din cele 7 documentații de atribuire care intrau în sarcina EPEM/ISPE, consultanța pusă la dispoziție de minister pentru pregătirea proiectului major, respectiv:

- *Asistență tehnică pentru managementul proiectului și campanii de conștientizare publică- CS1;*
- *Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului – CS2;*
- *Construire stații de sortare Brezoi și Râureni (proiectare și execuție lucrări) – CL2;*
- *Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani – CL3;*
- *Echipamente de colectare selectivă a deșeurilor (containere) – CB1;*
- *Echipamente pentru stația de compostare – CB2.*

Documentația de atribuire pentru contractul CL1 – *Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești* (proiectare și execuție stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică, execuție depozit ecologic în baza unui proiect tehnic elaborat de EPEM/ISPE) nu a fost aprobată de Consiliul Județean Vâlcea întrucât documentația tehnico-

economică, faza proiect tehnic elaborată pentru obiectul depozit ecologic Roești nu corespunde din punct de vedere al legislației în vigoare.

Calitatea slabă a documentațiilor elaborate și predate de EPEM/ISPE este dovedită și de numărul de solicitări de clarificări la documentațiile de atribuire înregistrate în procesul de derulare a procedurilor de achiziție publică:

✓ Pentru CS1 – ***Asistența tehnică pentru managementul proiectului – 32 solicitări de clarificări;***

✓ Pentru CS2 – ***Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor – 15 solicitări de clarificări;***

✓ Pentru CL3 – ***Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani – 3 solicitări de clarificări;***

✓ Pentru CL2 – ***Construire stații de sortare Brezoi și Râureni – 84 solicitări de clarificări.***

Stadiul celor trei contracte de lucrări (proiectare și execuție) prevăzute a se realiza prin proiect este următorul:

1. Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani – CL3:

- Contractul a fost semnat în iulie 2014;
- Durata contractului este de 12 luni (până în iulie 2015) la care se adaugă și perioada de notificare a defectelor de 12 luni.

2. Construire stații de sortare Brezoi și Râureni (proiectare și execuție lucrări) – CL2:

- Durata estimată a contractului, conform elaboratorului proiectului și a documentației de atribuire, este de 12 luni la care se adaugă și perioada de notificare a defectelor de 12 luni;

- Anunțul de participare a fost publicat în SEAP (Sistemul electronic al achizițiilor publice) în 16.10.2014, după verificarea și aprobarea documentației de atribuire de către Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice;

- Datorită multitudinii de solicitări de clarificări (84) înregistrate pentru procedura de atribuire a acestui contract, data limită de depunere a ofertelor a fost decalată, prin erate la anunțul de participare, în 8.01.2015;

- În prezent procedura de achiziție publică pentru atribuirea acestui contract este în faza de evaluare a ofertelor (la deschiderea ofertelor au fost înregistrate 10 oferte depuse);

- Există un risc major ca rezultatul procedurii de evaluare să fie contestat de ceilalți participanți (ofertanți) la procedură, chiar dacă nu pot justifica temeinicia contestației, întrucât garanția de bună conduită pe care erau obligați să o depună contestatarii a fost declarată neconstituțională.

3. Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești – CL1:

- Durata estimată a contractului, conform elaboratorului proiectului și a documentației de atribuire, este de 13 luni la care se adaugă și perioada de notificare a defectelor de 12 luni;

- Trebuie clarificată problema legată de elaborarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru depozitul ecologic, cu atât mai mult cu cât în ședința Consiliului Județean Vâlcea din martie a.c. va fi supus spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor componente aferente documentației de atribuire a CL1, mai puțin partea de proiect tehnic pentru depozit;

- Procedura de achiziție publică pentru atribuirea CL1 va putea fi lansată abia după elaborarea proiectului tehnic pentru depozitul ecologic (pentru stațiile de sortare și tratare mecano-biologică este prevăzută proiectare și execuție, iar pentru depozit execuție în baza unui proiect tehnic elaborat).

Având în vedere toate aceste aspecte, se poate concluziona:

- Execuția contractului CL3 se va încadra în perioada de programare 2007-2013, adică până la 31 decembrie 2015;

- Derularea contractelor CL2 și CL1 va depăși cu certitudine data de 31 decembrie 2015, data limită de eligibilitate a costurilor aferente perioadei de programare 2007-2013.

Prin adresa nr. 826/12.03.2015 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 4192/13.03.2015 dl Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, ne comunică oportunitatea ca în cursul lunii aprilie a.c. să ajungă la un acord cu reprezentanții Comisiei Europene pentru fazarea proiectelor majore derulate prin **Programul Operațional Sectorial de Mediu** pentru care unele componente / contracte nu se vor finaliza în perioada de programare 2007-2013 și care s-ar finaliza, în cazul oferirii sprijinului financiar necesar, în perioada de programare 2014-2020. În baza acordului cu Comisia Europeană, ar urma ca în cursul lunii iunie a.c. să fie transmise către Comisia Europeană solicitările de modificare a deciziilor inițiale de finanțare a acestor proiecte.

Așa cum se menționează și în adresa domnului ministru și în concordanță cu prevederile din Anexa – *Orientări privind încheierea 2007-2013* - la Decizia Comisiei Europene nr. C(2013) 1573 din 20.03.2013

privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență tehnică din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013), proiectul „**Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**” poate fi propus spre fazare întrucât lucrările prevăzute a se realiza sunt eligibile și pentru perioada de programare 2014-2020, prin **Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**.

Ținând cont și de cele menționate cu privire la stadiul contractelor de lucrări, fazarea este oportună a se aplica pentru contractele CL2 și CL1 pentru că nu se vor putea finaliza până la 31 decembrie 2015.

În corelare și cu metodologia de abordare a fazării propusă prin adresa domnului Ministru al Fondurilor Europene, situația se prezintă astfel:

1. Contractul CL1 - Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești:

- Derularea integrală (activitățile de proiectare pentru obiectele stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică și execuția lucrărilor la *Centrul de management al deșeurilor Roești* - depozit ecologic, stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică) pe perioada de programare 2014-2020 = 16.298.330 euro

2. Contractul CL2 - Construire stații de sortare Brezoi și Râureni (proiectare și execuție lucrări):

- Faza 1 (perioada de programare 2007-2013): activitățile de proiectare pentru cele două stații de sortare Brezoi și Râureni = 288.452 euro;

- Faza 2 (perioada de programare 2014-2020): realizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a celor două stații de sortare Brezoi și Râureni = 6.914.222 euro.

În acest sens vă rugăm să dispuneți dacă în răspunsul motivat care va trebui transmis către Ministerul Fondurilor Europene până la 27 martie 2015 privind propunerea de fazare a contractelor de lucrări aferente proiectului „**Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**” vom justifica propunerile prezentate sau alte propuneri de fazare.

DIRECTOR GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU

**Șef Serviciu - Unitatea de Management și
Implementare a proiectelor cu finanțare prin POS Mediu,
Laurențiu Vîrtej**