

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului " Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea" – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22392 din 14.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22393 din 14.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 17/08.02.2011 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton

armat, județul Vâlcea " și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea ” până la data de 30 iunie 2016.

Art. 2 – (1) Se aprobă includerea, în Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2016, cu finanțare din credite bancare interne, ale Consiliului Județean Vâlcea, a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea " și alocarea sumei de **1.579.470,15** lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

Art. 3 – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

Art. 4 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotriva și _____ abțineri.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**


Gheorghe PASAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. ____ / ____ 2015

DGPRE/PR/PR/3ex.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea" – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 17 din 8 februarie 2011 a fost aprobat proiectul "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea" și cheltuielile aferente implementării acestuia, respectiv suma de 427.004,93 lei exclusiv TVA (529.486,11 lei, inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile.

Totodată, potrivit Contractului de finanțare nr. 1511/ 27.04.2011, valoarea totală a proiectului este de **26.401.746,36 lei, inclusiv TVA**, iar valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate este de 4.999.99 lei inclusiv TVA .

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, durata de implementare a proiectului fiind, potrivit Actului Adițional nr. 4 la contractul de finanțare menționat, de 56 de luni și 4 zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr.144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, este necesară includerea, în Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2016, cu finanțare din credite bancare interne, ale Consiliului Județean Vâlcea, a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea " și alocarea sumei de 1.579.470,15 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Menționăm că valoarea contractului de finanțare aprobată de autoritatea finanțatoare nu a fost depășită.

- Mai mult:
- ✓ având în vedere:
 - suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 17/08.02.2015, de 427.004,93 lei, exclusiv TVA reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile;
 - suma de 4.201,68 lei, exclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului aprobate de autoritatea finanțatoare prin Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011;
 - ✓ faptul că, ulterior derulării procedurilor de achiziție publică s-au înregistrat economii față de valoarea aprobată de autoritatea finanțatoare pentru implementarea proiectului, astfel:
 - Valoarea totală a proiectului aprobat: 26.401.746,36 lei, inclusiv TVA;
 - Valoarea achizițiilor publice realizate: 18.810.950,24 lei, inclusiv TVA;
 - Economii în cadrul proiectului: 7.590.796,12 lei, inclusiv TVA,

suma de **1.579.470,15 lei**, inclusiv TVA **reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.**

Referitor la investiția menționată, vă aducem la cunoștință următoarele:

În data de 07.06.2012 a fost semnat contractul de lucrări nr. 6839/4586 între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. Govora S.A. lider al asocierii S.C. Govora S.A., S.C. AS TRANS S.R.L. și S.C. RALUNIC S.R.L. cu o valoare totală de 11.998.438 lei, fără TVA, cu termen de finalizare 29.06.2014.

Ca urmare a precipitațiilor abundente care au căzut în lunile aprilie și mai 2014, cu o intensitate neobișnuit de mare față de cele normale și de istoricul zonei, care au generat mari distrugerii a lucrărilor executate și afectarea unor zone colaterale acestora, a fost necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 14 luni, respectiv până la data de 29.08.2015, prin actele adiționale nr. 1 și nr. 2 la contractul de lucrări.

În perioada producerii evenimentelor menționate S.C. Govora S.A. a informat autoritatea contractantă asupra fenomenelor meteo extreme care au afectat lucrările executate.

În acest sens, în data de 11.06.2014 a fost emis de către Camera de Comerț și Industrie Vâlcea avizul nr. 964, prin care fenomenele meteo extreme produse în perioada 16 – 21 aprilie 2014 și 14 – 15 mai 2014, cât și efectele acestora constituie **forță majoră**.

Mai mult, în data de 25.06.2014 ploaia torențială căzută în zonă a amplificat distrugerile asupra drumului județean, iar efectele fenomenelor meteorologice asupra drumul județean reabilitat au fost consemnate în note de constatare și au fost expertizate de către un expert tehnic prin " *Expertiza tehnică privind unele acțiuni și lucrări de punere în siguranță lucrărilor de infrastructură în cadrul obiectivului intitulat Reabilitare și modernizare DJ 648*

Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea”.

Ținând cont de soluțiile recomandate în expertiza tehnică, proiectantul SC RIONVIL SRL care asigură asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, a elaborat proiectul tehnic actualizat pentru execuția acestor lucrări, care a fost aprobat de finanțator în data de **18.06.2015**.

Proiectul tehnic actualizat cuprinde:

✓ Lucrările de refacere a construcțiilor afectate de inundații, care fac obiectul contractului de lucrări nr. 4569/4948/19.03.2015, încheiat cu contractantul inițial, respectiv, asocierea S.C. Govora S.A., S.C. AS TRANS S.R.L. și S.C. RALUNIC S.R.L., cu o valoare totală de 188.346,23 lei, fără TVA, pentru care a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor, încheindu-se procesul verbal de recepție nr. 18260/15.10.2015;

✓ Execuția unui pod din beton armat la km. 8+800, cu deschiderea de 24 m, în locul podețului la care se renunță, care poate prelua debitele foarte mari ale torentului Valea Fătului în caz de precipitații abundente, care face obiectul contractului de lucrări nr. 15731/6439/10.09.2015 între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. Govora S.A., cu o valoare totală de 2.570.248,43 lei, fără TVA, având termen de execuție a lucrărilor, conform actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări, data de 31.12.2015.

✓ Contractul de lucrări nr. 6839/4586/07.06.2012 este realizat în totalitate, astfel că au fost încheiate procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18259/15.10.2015, precum și procesul verbal de constatare a remediilor obiecțiilor din Anexa nr. 2 la procesul verbal menționat.

În ceea ce privește contractul de lucrări nr.15731/6439/10.09.2015 "Lucrări de realizare a podului de la km. 8+800 în cadrul proiectului Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea", în data de 14.09.2015 a fost predat amplasamentul, iar lucrările au fost începute în baza proiectului tehnic revizuit elaborat de SC RIONVIL și aprobat de finanțator, fiind executate până la această dată în proporție de 50 %.

Ca urmare a precipitațiilor abundente care au căzut în perioada 23 - 27.11.2015, precum și a faptului că execuția lucrărilor aferente podului de la km. 8-800 nu pot fi realizate la temperaturile actuale, necesitând temperaturi mai ridicate, contractul de " Lucrări de realizare a podului de la km. 8+800 în cadrul proiectului Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea" nu va putea fi finalizat până la data limită de implementare a proiectului, respectiv 31.12.2015, astfel că antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de execuție a lucrărilor până la data de 30.04.2015.

Luând în considerare cele menționate este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2015 pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului și atingerea indicatorilor.

Astfel, așa cum am precizat și anterior, în vederea **îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate**, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, este necesară **includerea**, în Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2016, cu finanțare din credite bancare interne, ale Consiliului Județean Vâlcea, **a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea "** și alocarea sumei de **1.579.470,15 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.**


De asemenea, reiterăm că suma de 1.579.470,15 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.

Față de cele arătate, propunem aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea " – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PĂSARE



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului
"Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului
Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat,
județul Vâlcea" – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării
acestuia**

Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea este beneficiarul proiectului **Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea** care a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Axa 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul Major de Intervenție 2.1. – Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, durata de implementare a proiectului fiind, potrivit Actului Adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2015, de 56 de luni și 4 zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului " Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea" – SMIS 3079 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu:

- ✓ prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării

funcționalității proiectelor, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22533/15.12.2015;

✓ Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22533/15.12.2015;

✓ Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

✓ Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 17/08.02.2011 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea ” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 1511/27.04.2011, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

DIRECTOR GENERAL

Carmen ALEXANDRESCU



**Serviciul Elaborare și Implementare
Proiecte de Dezvoltare Economică și
Socială,**

Rodica PISTOL

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

PRIVIND: aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – limita județului Olt km. 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat” și a cheltuielilor legate de implementarea și sustenabilitatea acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 8 februarie 2011, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 1451/03.02.2011;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 1452/03.02.2011 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și art.6 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1) literele b), c) și f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și ministrului economiei și finanțelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – limita județului Olt km. 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.


Art. 2 – Se aprobă suma de **427.004,93 lei**, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3 – Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării și decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, eventualele cheltuieli neeligibile și depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani, de la finalizarea proiectului.

Art. 4 – La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 50/28.03.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – limita județului Olt km. 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat**”.

Art. 5 – Secretarul Județului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.17 din 8 februarie 2011
DPRE/D2/AC,NAM/AC,NAM/2 ex.



Instrucțiunea nr.144/10.12.2015

pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Modelul de act adițional reprezintă Anexa la prezenta Instrucțiune.

2. După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 23.12.2015.

3. Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

- A) Nota de solicitare act adițional întocmită de Ol împreună cu Raportul de vizită pe teren al Ol (vizită efectuată anterior în vederea introducerii pe Lista de proiecte cu risc de nefinalizare);
- B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși data de 30.06.2016).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeste, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; (*după caz*)

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; (*după caz*)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților derulate după perioada de implementare" care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de implementare, prevăzută prin art. 2 alin. (4) din contractul de finanțare;

4. În vederea realizării verificărilor de management aflate în responsabilitatea Ol și AM, până cel mai târziu în 15 ianuarie 2016, Ol va urmări ca beneficiarul să-i transmită următoarele documente:

- Copie, conform cu originalul certificată de Beneficiar, a "Centralizatoarelor situațiilor de lucrări", care să cuprindă lucrările realizate în perioada de implementare.

- în cazul proiectelor finanțate pe DMI 4.3, beneficiarul va transmite un raport de progres din care să reiasă stadiul realizării activităților proiectului (în special stadiul lucrărilor și/sau livrarea echipamentelor). Acest raport, va fi însoțit, acolo unde este cazul, de Centralizatoarele situațiilor de lucrări, menționate mai sus.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, acestea vor fi transmise de OI la Direcția monitorizare și Direcția autorizare programe a AMPOR, cu semnalarea eventualelor probleme apărute.

5. În termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor (respectiv, cel mai târziu în 10 zile calendaristice de la 30 iunie 2016, pentru contractele prelungite la maxim), Beneficiarul va transmite la OI, următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evedențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

5. În termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentelor menționate la punctul 4 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea atât a unui reprezentant al departamentului de monitorizare cât și a unui reprezentant al departamentului de verificare cheltuieli.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 5 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,
- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

Transmiterea acestora în termenele precizate va permite AMPOR efectuarea verificărilor de management și procesarea documentelor, înainte de termenul limită de transmitere la ACP a Declarației finale de cheltuieli (01.09.2016).

6. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua minimum 2 vizite de monitorizare și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. Dacă prelungirea a fost acordată pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni, OI va putea efectua o singură vizită de monitorizare.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada de implementare

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru POR

