

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a
stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2018, la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 3846 din 21.03.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 3847 din 21.03.2018 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și a cheltuielilor legate de proiect;

- Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015, nr. 94/23.06.2016 și nr. 76/26.10.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea

infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921;

- Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei Europene nr. 2771/30.04.2015 de modificare a Deciziei nr. 1573/2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regional, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013).

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” până la data de **31 decembrie 2018**.

Art. 2 – Se împuternicește domnul **Constantin Rădulescu**, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

Art. 3 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei

și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de voturi pentru,voturi împotriva și abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ / _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		21.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921

Proiectul „*Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata*” a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare – 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 8/2016 data de finalizare a proiectului este 30 iunie 2018.

În conformitate cu prevederile Articolului 16 - Modificări și completări la contract, alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea duratei de implementare se poate solicita prin act adițional cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2 din contract, respectiv 27 aprilie 2018.

Precizăm că:

- **în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate,**
- în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015,
- în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora,

prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 76/26.10.2016 s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2018.

În prezent, situația proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata” se prezintă după cum urmează:

- Între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea și Societatea PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 15317/316 din 10.12.2012. Potrivit clauzei 7.4 din Contract, termenul de execuție a lucrărilor era de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere. La data de 30.12.2015 a fost încheiat Actul adițional nr. 6 prin care s-a modificat clauza 7.4. din Contract în sensul că termenul final de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului a fost de 37 de luni și 20 de zile, de la data emiterii ordinului de începere, **respectiv până la data de 31.03.2016.**
- Astfel, s-a procedat la aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din prețul total al contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- Până la această dată a fost recepționat Parcul de agrement și sport Jiblea, **însă se află în curs de execuție lucrările la celălalt obiect de investiție Parcul acvatic și Centru de Relaxare Călimănești, unde sunt înregistrate întârzieri majore față de ultimul grafic aprobat.**
- Progresul fizic al contractului este de 94%, iar progresul financiar al contractului de lucrări este de 84,80%;
- Data estimată de finalizare a lucrărilor prevăzute în contract, inclusiv a remediilor este 31 august 2018, conform adresei S.C. PROTECTCHIM S.R.L. nr. 40/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2445/R/19.03.2018;
- La această dată, în cadrul contractului de execuție menționat, sunt în curs de realizare următoarele categorii de lucrări:
 - Amenajare pentru protecția mediului parc acvatic;
 - Alimentare cu utilități parc acvatic;
 - Branșamente parc acvatic apă geotermală;
 - Arhitectură corp 1- finalizare finisaje;
 - Lucrări exterioare platformă – șapă + vopsea epoxidică;
 - Tobogane – vopsire structură metalică;
 - Instalații control acces - turnicheți;
 - Instalații supraveghere video – finalizare;
 - Instalații ventilație-climatizare punct termic interior corp central – finalizare montaj pompe;

- Procurare și montaj utilaje ventilație-climatizare punct termic – 2 buc.;
- Lucrări suplimentare balustradă inox piscine.
- Necesitatea îndeplinirii cerințelor de autorizare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Conform adresei S.C. PROTECTCHIM S.R.L. nr. 40/14.03.2018 probele de funcționare pentru toate echipamentele/dotările/utilajele aferente investiției, în special pentru cele aferente piscinelor, toboganelor, instalațiilor de alimentare cu apă geotermală și a celor de încălzire, nu pot fi efectuate, având în vedere că nici până la această dată nu a fost soluționată problema alimentării cu apă geotermală/ agent termic necesar atât pentru încălzirea corpurilor de clădire, cât și a apei din piscine;
- Prin adresele nr. 31/3051/06.03.2018 și 44/3697/19.03.2018 S.C. PROTECTCHIM S.R.L. a anunțat sistarea/întreruperea execuției lucrărilor începând cu datele de 26.02.2018 și respectiv 19.03.2018, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.


Având în vedere:

- întârzierile înregistrate în execuția lucrărilor nu se poate estima termenul de punere în exploatare a obiectivului de investiție
- la această dată nu există premise de finalizare a proiectului „**Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata**” până la data de 30 iunie 2018
- reprezentanții **Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia** au recomandat, cu ocazia vizitei de monitorizare din data de 7 martie 2018 prelungirea duratei de implementare a proiectului

considerăm necesară și oportună **2018 prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 până la data de 31 decembrie 2018.**



Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a
stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921**

Proiectul "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata", în cadrul căruia solicitant este Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.2. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.


Contractul de finanțare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data inițială de finalizare - 27 februarie 2014 . Conform actului adițional nr 8/2016 data de finalizarea proiectului este 30 iunie 2018.


Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata" - cod SMIS 14.921 este în conformitate cu:

- Prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015, nr. 94/23.06.2016 și nr. 76/26.10.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921;
- Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările și completările ulterioare
- Decizia Comisiei Europene nr. 2771/30.04.2015 de modificare a Deciziei nr. 1573/2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regional, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013).


DIRECTOR GENERAL,
Carmen ALEXANDRESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Andreea	Șef Serviciu		21.03.2018



RINA este Membru al Federatiei CISQ


RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 - ISO 14001 -
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

71, Uzinei street, 240050, Ramnicu Valcea, ROMANIA,
phone: +40 250 773370, fax: +40 250 736378 e-mail: protectchim@protectchim.ro

Nr. 31 / 1.06.03.2018



Catre: CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

De la : SC PROTECTCHIM SRL – Administrator judiciar SC ART INSOLV SPRL

Referitor:– proiectul „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Calimanesti – Caciulata”

Subiect : Amanare incepere lucrari. Timp nefavorabil

Stimate Doamne / Stimati Domni,

Prin prezenta va informam ca Antreprenorul a amanat inceperea lucrarilor in data de 26.02.2018 datorita timpului extrem de nefavorabil: caderi masive de zapada, temperaturi curente sub -15°C, vant puternic.

Avand in vedere instituirea de catre Administratia Nationala de Meteorologie a codurilor galbene si portocalii de vreme deosebit de friguroasa, inceperea lucrarilor aferente proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Calimanesti – Caciulata” va fi anuntata in timp util.

Cu stima,

REPREZENTANT ANTREPRENOR
ING. IONESCU ION





RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE




ISO 9001 - ISO 14001 -
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

No. 71, Uzinei street, 240050, Ramnicu Valcea, ROMANIA, phone: +40 250 736781, fax: +40 250 780781, e-mail: protectchim@protectchim.ro

Nr. 40 / 14.03.2018

Către,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA



Spre știință: Domnului Presedinte al Consiliului Județean Vâlcea – Costantin Radulescu
Doamnei Secretar al Judetului – Dana Calianu
Doamnei Director Executiv - Carmen Alexandrescu

Referitor la: Contract de lucrări nr. 15317/10.12.2012 „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulată”.

Ca răspuns la adresa nr.2445/21.02.2018, vă transmitem următoarele:

- Termenul de 30.04.2018, comunicat pentru finalizarea lucrărilor conform ultimului grafic revizuit, nu poate fi îndeplinit, având în vedere că:

- Probele de funcționare pentru toate echipamentele/ dotările/ utilajele aferente investiției menționate, în special pentru cele aferente piscinelor, toboganelor, instalațiilor de alimentare cu apă geotermală și a celor de încălzire, nu pot fi efectuate, având în vedere că nici până la această dată nu a fost soluționată problema alimentării cu apă geotermală/ agent termic necesar atât pentru încălzirea corpurilor de clădire, cât și a apei din piscine;
- Estimăm că data finalizării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, inclusiv a remediilor, să fie 31 august 2018, sens în care vom depune la registratura Consiliului Județean Vâlcea actul additional de prelungire a valabilității poliței de asigurare a garanției de bună execuție, precum și graficul de execuție revizuit.

Menționăm că au fost luate măsuri pentru pregătirea documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției pentru întreaga investiție (Parc de agrement și sport Jiblea și Parc acvatic și Centru de Relaxare Călimănești), astfel încât să nu existe impedimente la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții menționat

Cu considerație,

Adminiștrator Special
Ing. Ion Ionescu





RINA este Membru al Federatiei CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE


ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat



No. 71, Uzinei street, 240050, Ramnicu Valcea, ROMANIA, phone: +40 250 736781, fax: +40 250 736378, e-mail: protectchim@protectchim.ro

Nr. 49 / 19.03.2018

Către,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA



Spre știință: Domnului Presedinte al Consiliului Judetean Valcea – Costantin Radulescu
Doamnei Secretar al Judetului – Dana Calianu
Doamnei Director Executiv - Carmen Alexandrescu


Referitor la: Contract de lucrări nr. 15317/10.12.2012 „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulată”.

Stimate Doamne / Stimati Domni,

Prin prezenta va informam ca SC PROTECTCHIM SRL a sistat lucrarile incepand cu data de 19.03.2018 datorita timpului nefavorabil: caderi de zapada, polei, temperaturi curente negative. Inceperea lucrarilor aferente contractului mai sus mentionat va fi anuntata in timp util.

Cu considerație,

Administrator Special
Ing. Ion Ionescu





Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni) în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

~~Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)~~

~~Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C);(după caz)~~

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelunghite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LUIZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR

